

安全监理日志

日期	2020 年 09 月 03 日星期四	气候	多云	气温	16-21°
施工现场安全 生产 状况	1、巡查 11#风机钢筋绑扎情况 2、巡查 10#风机回填情况 3、巡查升压站整改消缺情况 4、巡查变电站回填，变电站赫可线进站一次设备调试情况 5、巡查 2#风机平台开挖情况				
安全 监理 工作 情况	1、11#风机钢筋绑扎完成 5% 2、10#风机回填 3、升压站检监问题整改消缺 4、变电站回填完成 98.5%，变电站赫可线进站一次设备调试完成 92% 5、2#风机平台开挖完成 45%				
发现 问题 处理 情况					
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020 年 09 月 03 日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020 年 09 月 03 日		