

安全监理日志

日期	2020年10月23日星期五	气候	多云	气温	7-20°
施工 现场 安全 生产 状况	<ol style="list-style-type: none"> 1、2#风机基础垫层浇筑混凝土 2、6#风机基础钢筋绑扎 模板安装 3、3#风机平台开挖 4、9#风机位第三段塔筒到场卸车 5、7#风机位进场道路修整 6、材料堆场四周安装围栏 照明 摄像头 7、19#风机位进场道路开挖 				
安全 监理 工作 情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、旁站 2#风机基础垫层浇筑混凝土情况 2、巡查 6#风机基础钢筋绑扎 模板安装情况 3、巡查 3#风机平台开挖情况 4、巡查 9#风机位第三段塔筒到场卸车情况 5、巡查 7#风机位进场道路修整情况 6、巡查材料堆场四周安装围栏 照明 摄像头情况 7、巡查 19#风机位进场道路开挖情况 				
发现 问题 处理 情况	<p>1、9#风机位第三段塔筒到场，重量 39.3 吨，220 吨吊车一台和 450 吨吊车一台共同卸车，监理人员全程安全旁站，塔筒底部出现油漆破损现象，监理工程师要求厂家及时补漆，不要耽误后续吊装。</p>				
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020年10月23日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020年10月23日		