

监 理 日 志

日期: 2020年 04月 04日

天气: 阴 小雨

星期: 六

气温: 4℃ - 8℃

工程名称: 薛辛恩大田坪风电场项目.

监理 工作 情况	1. 检查升压站内. 生活楼后土方回填. 2. 检查综合楼配电柜二母GIS至环境智能监控系统 安装, 线路敷设. 一母进线柜. 35kV至屏接线. 3. 检查16号风机基础钢筋绑扎. 4. 现场存在的问题: 16号风机至配电柜接线未接. 站内2号站址. 沟边排水井道破损.	
施 工 情 况	施工单位 中 外 州 线 建 造 设 计 单 位	施工内容及进度 1. 16号风机基础钢筋绑扎. 2. 综合楼配电柜室内电气安装. 电缆敷 设. 3. 外线送出单位. 27-2号塔架架线 准备工作.
其 它 事 项	对现场检查存在的问题, 监理项目部已现场 告之施工单位负责人. 限期整改. 并下发监理工作联系单 一份. 检查记录表一份.	
本日现场监理人员		田同有. 朱学兵
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田同有.	



扫描全能王 创建