

监 理 日 志

日期: 2020 年 04 月 10 日

天气: 阴, 小雨

星期: 五

气温: 8℃ ~ 23℃

工程名称: 抚州市大坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 2 号风机场主路毛石投填。 2. 检查施工单位对 17 号风机基础沉降观测。 3. 检查升压站检修楼梯、消防楼梯焊接验收。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中洲建设	1. 17 号风机沉观测点基础沉降观测。 2. 2 号风机场主路毛石投填。 3. 升压站内、检修室屏柜接线。 4. 消防、检修楼梯焊接验收。
其 它 事 项	中洲建设监理单位一份签字。	
本日现场监理人员	田国海、朱光兴	
记录人: 田国海	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田国海	

