

监 理 日 志

日期: 2020 年 04 月 13 日

天气: 阴 小雨

星期: 一

气温: 7℃ - 15℃

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

监理工作情况	1: 16号风机基础混凝土浇筑。 2: 检查升压站内: ① 35KV母线桥基础 ② 电缆沟盖板铺设 ③ 拆除基础面抹灰 ④ 变更拆除。 3: 检查外线送出单位 36号导线敷设。 4: 存在的问题: 升压站内预埋件电焊外圈到引至变压器处发现孔。外线送出: 施工区域有明火。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 万家灯火 单位	1: 16号风机基础混凝土浇筑。 2: 升压站内: 电缆盖板铺设, 35KV母线, 拆除基础面抹灰。 3: 18号风机基础: 进线道路并排。 4: 外线送出: 27号-36号导线敷设完成。
其它事项	1: 中州建设单位: 今日施工人数 41 人。搅拌机 3 台, 装载机 1 台。 2: 外线送出单位: 今日施工人数 15 人。协助装载机 2 台。 3: 监理对施工现场发现的问题, 当场要求整改人予以整改。	
本日现场监理人员		田国育、朱号兵
记录人: 田国育	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田国育	



扫描全能王 创建