

监 理 日 志

日期: 2020 年 04 月 17 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 13℃ - 28℃

工程名称: 独山风电场项目

监理工作情况	1. 监理项目部与业主项目部一起随华能公司领导到 现场, 土建部分及电气部分施工质量监督及安全。 2. 监理项目部检查外线送出工程23-2号破塔展放牵 引线准备及展放导线。	
施工情况	中 万 州 家 建 灯 设 杆 单 位	施工内容及进度 1. 17号风机基础钢筋绑扎。 2. 升压站道路道路砂石垫层浇筑。 3. 综合配电箱配电箱外接地。 4. 85KV空母线排。 5. 外线送出工程23-2号破塔展放导线。
其它事项	1. 中州建设: 今日施工人员31人, 机械4台。 2. 万源灯杆: 今日施工人员15人, 机械2台。	
本日现场监理人员		孙同有, 朱思兴。
记录人: 孙同有。	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙同有	



扫描全能王 创建