

监 理 日 志

日期: 2020年 04月 27日

天气: 多云

星期: 日

气温: 6℃ - 18℃

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 与施工单位负责人: 王总 考察 16#、18# 井渣场挡土墙砌筑现场, 并制定专项方案。 2. 检查 10# 风机基础开挖情况 并做地基承载力试验, 并向地质设计院汇报。 3. 参加华陆质检资料检查。	
施 工 情 况	施工单位 贵州 建设 工程 有限 公司	施工内容及进度 1. 10# 风机位开挖土方开挖地基承载力试验 2. 升压站基础配筋按外墙浇筑完成。 3. 1#、2#、3# 风机预埋线。 4. 外线送出 2#-36 号附件安装。
	其它事项 1. 贵州建设今日施工 33 人, 机械设备投入 4 台。 2. 主变油池砌筑完成。 3. 3# 炉内单位, 今日施工 15 人, 机动设备 2 台。	
本日现场监理人员		田国海、朱星炎
记录人: 田国海		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国海



扫描全能王 创建