

监 理 日 志

日期: 2020 年 05 月 4 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 15℃ - 30℃

工程名称: 勐海县大山镇风电场项目.

监理工作情况	1. 检查 17# 风机基础浇筑情况. 2. 检查开压站施工进度情况. 3. 检查输出线路施工进度及安全文明施工情况. 4. 审查完善二次盘柜资料	
施工情况	施工单位 中州建设 万家灯火 单位.	施工内容及进度 1. 17# 风机基础养护. 浇筑. 16# 渣场拉土填基础开挖完成. 2. 开压站钢架养护. 高压电缆头制作安装. 综合楼外墙喷涂. 内墙粉刷完成 3. 输出线路 14#-23# 铁塔塔架展放完成. 14#-18# 导线展放.
其它事项	中州建设施工工人 1 人. 机械设备投入 1 台. 万家灯火施工工人 15 人. 机械设备投入 2 台.	
本日现场监理人员		朱秀红 田国育 贾金昆
记录人: 朱秀红	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田国育	



扫描全能王 创建