

监 理 日 志

日期: 2020 年 05 月 10 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 12℃ - 29℃

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目.

监 理 工 作 情 况	1. 巡视施工现场, 检查施工区域安全文明施工情况. 2. 整理准备第二次监理报送资料.	
施 工 情 况	施工单位 中州建设 万家灯火 建设	施工内容及进度 1. 16#渣场挡土墙盖石砌筑, 17#风机基础模板拆除完成, 17#风机基础沉降观测点安装完成, 16#风机基础刷漆完成. 2. 升压站母线保护, 综合配电箱喷漆盖石漆, 塔顶避雷网安装焊接完成, 站内打扫卫生. 3. 输出线路共14#铁塔接地线展放完成, 110KV永变电站内施工.
其 它 事 项	中州建设施工人数投入39人, 机械投入6台. 万家灯火施工人数15人, 机械投入2台.	
本日现场监理人员		田国育, 朱秀全, 贾立荣, 任远成
记录人: 任远成		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国育



扫描全能王 创建