

监 理 日 志

日期: 2021 年 05 月 31 日

天 气: 小雨转多云

星期: 一

气 温: 24/14℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1# 2# 3# 4# 11# 15# 16# 17# 18# 19# 风机位巡视检查。 4# 机位钢筋模板验收合格, 同意浇筑混凝土。 4# 机位基础环水平复测, 水平误差1公分, 在设计范围内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设 有限公司 湖南锐固 物流有限 公司	1# 机位第三片扇叶进场, 施工人员6名, 铲车2台。 2# 机位停工待料。 4# 风机基础钢筋绑扎完成, 模板安装完成, 施工人员10名。 4#-5# 机位集电线路电缆沟开挖, 挖机一台。 11# 机位箱变防雷接地火焊接, 塔筒内已送电等待厂家人员进行调试完成后方可并网发电。 集电线路3回路电缆井四周回填完成, 施工人员2名, 铲车1台。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、李连明、许青松 苗淑华
记录人: 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐瑞忠



扫描全能王 创建