

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 李包全

第 页, 共 页

2019 年 06 月 20 日 星期: 四	气候: 白天: 多云 夜间: 阵雨	气温: 最高 34℃ 最低 14℃
工作内容: ①. 上午开压站卸台图纸到位。 ②. 5#风机电机线. 挖定位坑复核。 ③. 开压站下年生活楼. 放线。 ④. 现场施工人员6人. 施工机械挖机1台。 ⑤. 监理下发通知单. 1份. (005). 内容. 前期卸台资料未报审. 施工台项目经理. 总监. 质检员. 安全员. 未到场。 ⑥. 现场监理人员6人。 ⑦. 对开压站生活楼放线. 定位坑. 进行复核. (设计要求)。 ⑧. 对5#风机电机线. 巡视。 ⑨. 口头通知施工台现场管理扬尘. 生活楼开挖. 挖坑. 施工. 第一要做钎探. 梅花式钎探. 第二. 再对生活楼. 四周再做. 平板. 龙. 打桩。		
安全内容:		