

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 李包玄

第 页, 共 页

2014年 06月 27日 星期: 四	气候: 白天: 阵雨 夜间: 中雨	气温: 最高 32℃ 最低 18℃
------------------------	----------------------	----------------------

工作内容:

- ①. 升压站生活楼基础坑人工清理. 验槽.
- ②. 下午开始砌石头独立基础m7.5水泥砂浆
- ③. 现场施工人数 18人, 施工机械挖3台, 铲车1台.
- ④. 5#风机电位处多余土方外运.
- ⑤. 现场监理人员 5人.
- ⑥. 对升压站生活楼验槽. 线, 对5#风机巡视.
- ⑦. 下午去珠市. 项目部开会. 第二天零1点回到项目部.
- ⑧. 会议. 精神是. 七月份的生产任务. 以乙方为主. 乙方施工方在七月底完成工作. 进行安排. 必须完成两个机位. 的基础环浇筑任务. 两个机位. 的基础垫层浇筑. 两个机位. 基础坑挖完. 等6个基础施工.
- ⑨. 因生活楼图纸未审批. 升压站生活楼暂停.

安全内容: