

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人:

第 页, 共 页

2019年09月29日 星期: 六	气候: 白天: 阴 夜间: 阴	气温: 最高 23 °C 最低 15 °C
----------------------	--------------------	--------------------------

工作内容:

- ① 5# 机位多余土方外运, 至堆场弃。
- ② 升压站生活楼已暂停, 开工日期有业主通知。
- ③ 现场施工人数: 6人, 机械挖机3台, 铲车1台。
- ④ 现场监理人员: 5人。
- ⑤ 上午业主项目部开会, 监理例会内容主要是:
 - ① 通报项目向会议精神, 安全、质量、进度, 并下达, 7月施工进度, 7月底再完成风机机位6个, 两个基础环浇筑完成, 两个垫层浇筑完成, 两个基础槽挖完。
 - ② 安全问题如发现问题, 要进行处罚, 质量问题, 如果监理下达的指令, 施工方不听, 第一次警告整改, 第二次下发通知单, 如果不整改, 监理有权对施工单位进行处罚。
- ⑥ 下午巡视检查, 砂石拌站。

安全内容:

在检查砂石拌站中发现很多问题, 还有设备的电缆线无保护管, 电线乱拉乱扯, 现场严重, 已下发通知整改。