

# 监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：徐文平

第 页，共 页

2019年 9月 17日 星期：二	气候：白天：晴 夜间：晴	气温：最高25℃ 最低15℃
----------------------	-----------------	-------------------

工作内容：

1. 综合变电站脚手架铺设完成。
2. 配电构架柱钢筋焊接完成70%，钢筋绑扎完成5%。
3. 生活楼拆模完成。
4. 14#风机平台开挖完成，B4#风帆道路路基修筑。
5. 51#送线路工程：4#铁塔基础分坑测量放样完成，28#铁塔基础基坑开挖完成50%，22#、11#铁塔基础基坑开挖完成5%，27#铁塔基础护壁砖浇筑完成10%，29#铁塔基础护壁砖浇筑完成5%。

安全内容：

1. 安全技术交底已落实。
2. 现场施工无发生安全事故。