

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 徐文平

第 页, 共 页

2019年 9月20日 星期: 五	气候: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 24℃ 最低 13℃
----------------------	--------------------	----------------------

工作内容:

1. 升压站站内道路修筑.
2. 生活楼植筋.
3. 14#风机基础开挖.
4. 外送线路: 14#铁塔基础开挖完成5%、7#铁塔基础基坑开挖完成20%、27#铁塔基础开挖完成50%、13#铁塔基础基坑开挖完成70%、28#铁塔基础开挖完成95%.
5. 组织召开监理周例会.

安全内容:

1. 安全交底工作已落实.
2. 施工现场无事故发生.