

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 徐文平

第 页, 共 页

2019年 9月22日 星期: 日	气候: 白天: 夜间:	气温: 最高 21℃ 最低 10℃
----------------------	----------------	----------------------

工作内容:

1. 升压站综合配电楼模板支护、钢筋绑扎。
2. 生活楼二次结构砌筑。
3. 16#风机基坑开挖完成70%, 18#风机平台开挖完成80%。余土外运800m³。
4. 2#主路石子换填完成200米, 13#风机道路路基修筑完成20米。
5. 外送线路工程: 16#铁塔基础开挖完成5%, 14#铁塔基础开挖完成20%。7#铁塔基础开挖完成40%。27#铁塔基础开挖完成95%, 29#B腿、4腿铁塔基础完成15%, 26#铁塔基础护壁(第一节)石全浇筑完成100%。

安全内容:

1. 安全技术交底已落实。
2. 早、晚班小组会议已落实。
3. 施工现场无事故。