

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人:

第 页, 共 页

2019年9月23日 星期: 一	气候: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 20 °C 最低 11 °C
<p>工作内容:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 升压站综合配电楼换板支护及钢带绑扎.2. 生活楼二次结构石砌筑.3. 风机平台: 16# 风机基坑开挖完成, 18# 风机平台开挖完成, 13# 及 15# 风机台进场路基修筑.4. 送出线路工程: 15# 铁塔基础开挖完成 5%, 16# 铁塔基础开挖完成 10%, 14# 铁塔基础开挖完成 35%, 7# 铁塔基础开挖完成 50%, 2# 铁塔基础开挖完成 15%.		
<p>安全内容:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 安全技术交底已落实.2. 部分基坑安全围栏已落实.3. 安全警示牌悬挂到位.		

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。