

# 监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：

第 页，共 页

2019年 9月 30日  
星期：一

气候：白天：雨  
夜间：阴

气温：最高 26°C  
最低 10°C

工作内容：

1. SVG室顶板钢筋绑扎完成、模板加固完成。
2. 综合配电楼一层顶板砼养护。
3. 风机平台：17#风机吊装平台基础开挖完成45%。
4. 道路：2#主路道路平整。
5. 外送线路工程：26#铁塔基础开挖完成65%，16#铁塔基  
础开挖完成80%，15#铁塔基础开挖完成25%，27#铁  
塔基础模板核对、预埋件预埋，16#、24#铁塔基  
础整运石粉。
6. 学习关于加强国庆期间安全通知的内容。

安全内容：

1. 安全技术交底已落实。
2. 早、晚班小组会议已落实。
3. 现场无事故。

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。