

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人:

第 页, 共 页

2019年 10月 1 日 星期: 二	气候: 白天: 雨 夜间: 阴	气温: 最高 24℃ 最低 13℃
工作内容: 升压站: 1. 主变基础、架构基础、事故油池模板支护。 2. 生活楼门窗过梁钢筋绑扎、生活楼女儿墙砌筑完成40%。 风机位: 17#风机吊装平台基础开挖完成50%。 道路: 2#主路道路石碾压。 外送线路工程: 26#铁塔基础开挖完成80%、16#铁塔基础开挖完成100%、15#铁塔基础开挖完成30%、13#、28#铁塔基础模板校对、预埋件预埋, 11#、22#铁塔基础转运砂石。 国庆期间基建安全信息报送工作处于平稳状态。		
安全内容: 1. 安全技术交底已落实。 2. 早、晚班小组会议已落实。		