

监理工作日志

记录人: 徐平

表号: FD-B12

第 页, 共 页

2019年 10月 3 日 星期: 四	气候: 白天: 阴 夜间: 雨	气温: 最高 26℃ 最低 17℃
工作内容: 1. 生活楼门窗过梁模板支护. 2. SVG室梁、板、柱浇筑完成. 3. 主变二次承台浇筑完成. 4. 风机平台: 17#风机平台开挖完成50%, 16#风机排基坑积水. 18#风机基础垫层浇筑完成. 5. 道路: 2#主路道路换填, 15米. 路基石碾压, 道路排水沟开挖完成10米, 15#道路路基降坡. 6. 外送线路工程: 13#铁塔基础混凝土浇筑完成, 27#A腿、C腿铁塔基础混凝土浇筑完成, 16#、22#铁塔基础转运砂石. 7. 箱变进场两台. 8. 安全信息汇报工作.		
安全内容: 1. 安全技术交底已落实. 2. 现场无事故.		