

# 监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 徐文平

第 页, 共 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 2019 年 10 月 04 日<br>星期: 五                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 气候: 白天: 阴<br>夜间: 雨 | 气温: 最高 25℃<br>最低 16℃ |
| <p>工作内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 生活楼门窗过梁模板支护.</li> <li>2. 综合配电楼二层脚手架构设、二层钢筋绑扎.</li> <li>3. 17#风机平台浇筑完成51%, 16#风机基坑清理, 做换填准备.</li> <li>4. 2#主路道路换填180m, 路基碾压, 15#道路路基降坎.</li> <li>5. 8#铁塔基础开挖完成60%, 11#铁塔基础钢筋绑扎制作, 27#铁塔基础混凝土浇筑完成, 28#铁塔基础混凝土浇筑完成, 16#、24#铁塔基础转运土石.</li> <li>6. 安全信息汇报工作.</li> <li>7. 监理例会召开.</li> </ol> |                    |                      |
| <p>安全内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安全技术交底已落实.</li> <li>2. 综合配电楼脚手架构外架底座不符合要求, 已要求施工单位更换!</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                       |                    |                      |

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。