

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 徐文平

第 页, 共 页

2017年 10月10日 星期: 三	气候: 白天: 阴 夜间: 阴	气温: 最高 22℃ 最低 12℃
-----------------------	--------------------	----------------------

工作内容:

1. 升压站生活楼二次结构石砌墙.
2. 综合配电楼二层月卸手架搭设.
3. SVG室模板拆除、综合配电楼一层模板拆除.
4. 风机平台: 16#风机基础做承载力试验, 17#风机平台开挖完成85%.
5. 道路: 15#风机道路换填完成7米.
6. 外送线路工程: 24#铁塔基础基坑开挖完成15%, 24#铁塔基础出基坑开挖完成35%, 25#铁塔基础基坑开挖完成50%, 12#铁塔基础基坑开挖完成25%, 11#铁塔基础预埋件预埋和模板校对, 26#铁塔基础预埋件预埋和搅拌机安装, 11#铁塔基础转运土石.
7. 参加华能领导召开的工程推进会, 并整理出会议纪要.

安全内容:

1. 安全技术交底已落实.
2. 现场无事故.