

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人:

徐文平

第 页, 共 页

2019年10月12日 星期: 六	气候: 白天: 阴 夜间: 雨	气温: 最高 18℃ 最低 12℃
----------------------	--------------------	----------------------

工作内容:

1. 综合配电楼二层支模、钢筋绑扎。
2. 综合配电楼一层二次结构石砌筑。
3. 道路: 13#风机道路路基石硬化完成一半, 15#风机道路路基清表完成, 拓宽累计完成15米, 17#风机道路路基换填完成, 10#风机道路路基开挖。
4. 外送线路工程: 21#铁塔基坑开挖完成100%、25#铁塔基础开挖完成100%、12#铁塔基础出基坑开挖完成100%、2#铁塔基础出基坑开挖完成20%、11#、12#转运砂石。
5. 箱变到场17台。

安全内容:

1. 安全技术交底已落实。
2. 早、晚班小组会议已落实。