

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 徐文平

第 页, 共 页

2019年10月19日 星期: 六	气候: 白天: 阵雨 夜间: 阴	气温: 最高 22 °C 最低 11 °C
----------------------	---------------------	--------------------------

工作内容:

1. 生活楼墙面抹灰完成15%
2. 综合配电楼二层顶板、梁、柱钢筋绑扎、模板支护完成。
3. 综合配电楼室内电缆沟钢筋绑扎、支模完成70%。
4. 风机平台: 17#风机平台余土外运, 18#风机基础出环安装。
5. 道路: 2#主路换填完成4米, 13#风机道路换填完成30米。
6. 外送线路工程: 19#铁塔基础开挖完成10%, 6#铁塔基础基坑开挖40%, 5#基础模板安装, 7#铁塔基础开挖完成68%, 8#铁塔基础开挖完成69%, 17#铁塔基础钢筋绑扎制作完成, 5#铁塔基础转运砂石。

安全内容:

1. 安全技术交底已落实。
2. 早、晚班小组会议已落实。