

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 徐文年

第 页, 共 页

2019年 10月 27日 星期: 日	气候: 白天: 夜间:	气温: 最高 11℃ 最低 8℃
------------------------	----------------	---------------------

工作内容:

1. 综合配电楼室内电缆沟楼板支护完成.
2. 综合配电楼二层脚手架拆除30%.
3. 风机平台: 17#风机平台修整, 13#道路降路面.
4. 道路: 10#风机位道路降坡.
5. 外送施工单位, 19#铁塔基础开挖完成98%, 20#铁塔钢
筋绑扎及支撑完成100%, 7#铁塔基础开挖完成75%, 8#
铁塔基础浇筑完成100%, 9#铁塔基础开挖完成35%.

安全内容:

1. 安全交底表已落实.
2. 早、晚班小组会议已落实.
3. 针对安全隐患问题已落实整改负责人整改.