

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 徐文平

第 页, 共 页

2019年10月29日 星期: 三	气候: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 17℃ 最低 8℃
工作内容: 1. 综合配电楼室内电缆沟预埋件预埋完成。 2. 综合配电楼楼顶女儿墙砌筑完成。 3. 风机平台: 17#风机基础换填开挖完成 吊篮平台整平 基础环钢筋加工场地平整。 4. 道路: 10#风机位道路换填40米, 13#风机进场道路降坡、拓宽。2#主路路基碾压。 5. 外送线路工程: 19#铁塔基础护壁混凝土浇筑完成, 17#铁塔基础开挖完成85%, 9#铁塔基础开挖完成50%, 10#铁塔基础开挖完成35%, 15#铁塔基础开挖完成35%。 6. 17#风机基础承载力试验。		
安全内容: 1. 安全技术交底已落实。 2. 早、晚班例会会议已落实。		

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。