

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 徐文平

第 页, 共 页

2019 年 10 月 30 日 星期: 三	气候: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 16 °C 最低 8 °C
---------------------------	--------------------	-------------------------

工作内容:

1. 综合配电楼墙体砌筑完成10%.
2. 综合配电楼顶板模板拆除完成.
3. 道路: 10#风机位道路换填, 13#风机进场道路降坡、扩宽。基础环钢筋加工场地平整.
4. 外送线路工程: 19#铁塔基础钢筋制作、铁塔基础开挖完成70%, 17#铁塔基础开挖完成85%, 9#铁塔基础开挖完成60%, 10#铁塔基础开挖完成45%, 15#铁塔基础开挖完成40%.
5. 建设单位督导现场检查工作并召开督导工作专题会议.

安全内容:

1. 安全技术交底已落实.
2. 早、晚班小组会议已落实.