

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 徐文平

第 页, 共 页

2019 年 10 月 31 日 星期: 四	气候: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 19 °C 最低 10 °C
---------------------------	--------------------	--------------------------

工作内容:

1. 综合配电楼墙体砌筑完成 20%.
2. 生活楼外墙墙面抹灰完成 20%.
3. 升压站场地平整, SVG 室墙体砌筑完成 15%.
4. 防火墙基础开挖完成 60%.
5. 17# 风机基坑验槽.
6. 2# 主路路基换填 16 米, 1# 进场道路降坡、换填毛石, 基础换环钢筋加工场地制作钢筋加工棚.
7. 外送线路工程: 19# 铁塔基础钢筋绑扎完成 25%, 7# 铁塔基础开挖完成 90%, 9# 铁塔基础开挖完成 60%, 10# 铁塔基础开挖完成 45%, 15# 铁塔基础开挖完成 45%.
8. 大山坪风电场项目首次监理资料准备.

安全内容:

1. 安全技术交底已落实.
2. 早、晚班小组会议已落实.