

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 徐文平

第 页, 共 页

2019年 11月 01日 星期: 六	气候: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 15℃ 最低 10℃
------------------------	--------------------	----------------------

工作内容: C30混凝土50m³ 塔筒落度180~200. 1. 综合配电楼室内电缆沟浇筑完成, 墙体石砌筑完成25%. 2. 生活楼外墙墙面抹灰完成60%. 3. 升压站外围墙地基浇筑完成5%. C30混凝土14m³ 塔筒落度180~200. 4. 风机平台: 17#风机基坑开挖50公分. 5. 10#道路换填完成, 13#风机道路毛石换填. 6. 外送线路工程: 19#铁塔塔基基础开挖完成、钢筋绑扎完成. 7#铁塔塔基基础开挖完成、钢筋绑扎完成, 9#塔基开挖完成70%. 10#塔基开挖完成50%, 15#塔基开挖完成60%. 23#塔基开挖完成20%. 7. 通讯柜进场一台, 18#基础环钢筋制作. 8. 组织召开监理例会. 9. 大山坪风电场首次监检资料准备.
--

安全内容: 1. 要求施工单位编制关于秋冬季安全施工方案. 2. 现场工人安全技术交底已落实. 3. 要求现场工人早、晚班会议要有文件支撑.
