

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 徐平

第 页, 共 页

2019年 11月 5日
星期: 二

气候: 白天: 晴
夜间: 晴

气温: 最高 15℃
最低 9℃

工作内容:

1. 配电接主控室室内回填50%, 二层墙体石砌筑70%.
2. 综合配电楼雨棚浇筑完成-构造柱浇筑完成
3. 防水墙电抗器基础开挖完成.
4. 风机平台: 维修机梯未施工. 17#风机基础级配石换填完成.
5. 道路: 无
6. 外送线路工程: 30#铁塔基础开挖完成, 9#铁塔基础开挖完成75%, 22#铁塔基础开挖完成50%, 15#铁塔基础开挖完成80%, 30#铁塔基础转运石少石.
7. 18#风机基础环钢筋制作.

安全内容:

1. 安全技术交底已落实.
2. 早、晚例会小组会议已落实.