

监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：徐久平

第 页，共 页

2019年 11月 6 日 星期：二	气候：白天：晴 夜间：阴	气温：最高 15 °C 最低 9 °C
-----------------------	-----------------	------------------------

工作内容：

1. 综合配电楼主控室室内回填 80%，二层墙体砌筑完成 90%。
2. 综合配电楼室外抹灰 10%。
3. 防火墙基础钢筋绑扎完成 70%，电抗器基础接地扁铁焊接。
SVG 室内回填 50%。
4. 2#主路填土 40 米。
5. 外送线路工程：3#铁塔基础钢筋绑扎完成，9#铁塔基础开挖完成 85%，22#铁塔基础开挖完成 55%，15#铁塔基础开挖完成 100%，钢筋笼绑扎完成 75%，3#塔基转运石 40 立方米。
6. 大坪坪风电场项目首次监检资料准备，18#风电机基础环形制件。

安全内容：

1. 安全技术交底已落实。
2. 早、晚班小组会议已落实。