

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 徐文平

第 页, 共 页

2019 年 11 月 14 日 星期: 五	气候: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 22℃ 最低 11℃
---------------------------	--------------------	----------------------

工作内容:

- 一、升压站
 1. 506室外基础混凝土浇筑完成。
 2. 综合配电楼墙体砌筑完成85%。
- 二、风机平台: 17#基础换填开挖完成; 18#风机基础环拆卸完成。
- 三、道路: 2#主道路基碾压。
- 四、线路工程: 10#铁塔基础开挖完成90%; 22#铁塔基础开挖完成80%; 2#铁塔基础开挖完成20%; 4#铁塔基础开挖完成20%。
- 五、设备到货: 无。
- 六、其他: 针对首次验收整改问题进行销缺; 风机基础钢筋制作。
- 七、组织召开第二十三周监理例会。

安全内容:

1. 项目组织消防培训演练。