

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 徐文平

第 页, 共 页

2019年 11月 15日 星期: 五	气候: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 23℃ 最低 12℃
------------------------	--------------------	----------------------

工作内容:

- 一、升压站:
 1. 站用变基础出开挖完成.
 2. 综合楼配电楼墙柱砌砖. 抹灰完成85%.
- 二、风机平台: 17#风机基础清槽完成; 18#风机清除级配碎石垫层完成100%
- 三、道路: 2#主路路基展平.
- 四、外送线路工程: 10#铁塔基础开挖完成85%; 22#铁塔基础开挖完成85%; 2#铁塔基础开挖完成5%; 4#铁塔基础开挖完成5%; 22#塔基钢筋笼绑扎完成5%
- 五、设备到货: 无.
- 六、其他: 针对首次质检整改问题进行消缺; 大山坪项目组组织消防演习.

安全内容:

1. 安全技术交底已落实.
2. 早、晚班小组会议已落实.