

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 徐子平

第 页, 共 页

2019年 11月 21日 星期: 四	气候: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 18℃ 最低 7℃
------------------------	--------------------	---------------------

工作内容:

- 一、升压站
 1. SVG室内地面植筋完成, 门框^钢筋绑扎、支模完成, 门框过梁浇筑完成。
 2. 综合配电柜柜体抹灰完成99%, 35kV电缆沟桥架制作安装完成。
 3. 生活楼墙面二次抹灰完成20%, 生活楼室内预埋线管完成。
- 二、风机平台: 18#风机基础二级配碎石换填, 石屑压完成95%。
- 三、外送线路工程: 10#铁塔浇筑完成, 9#塔基开挖75%, 18#铁塔基础开挖完成30%, 11#铁塔基础开挖45%, 31#塔基开挖完成30%。
- 四、组织监理例会。
- 五、针对首次监督检查问题进行消缺。

安全内容:

1. 安全技术交底已落实。
2. 早、晚例会已落实。