

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 徐平

第 页, 共 页

2019年11月25日 星期: 一	气候: 白天: 阴 夜间: 阴	气温: 最高 13℃ 最低 5℃
工作内容: 1. 升压站: 升压站道路场平换填毛石, 防火墙顶梁绑钢筋支模完成. 2. 综合楼配电楼室外电缆沟砌石完成80%. 3. 综合楼配电楼女儿墙砌石完成. 抹灰完成50%. 二. 风机平台: 18#风机位基础环吊器完成, 17#渣土外运600m³, 10#风机平台余土外运700m³ 三. 道路: 2#道路修整碾压. 四. 外送线路工程: 9#铁塔基础开挖完成95%, 18#铁塔基础开挖完成40%, 11#铁塔基础开挖完成70%, 4#铁塔基础开挖完成55%. 五. 设备到货: 接地变、站用变进场.		
安全内容: 1. 安全技术交底已落实.		

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。