

监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：徐文平

第 页,共 页

2019年12月14日 星期：六	气候：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 18℃ 最低 5℃
工作内容： 1. 升压站： （1）升压站防火墙墙体砌筑完成 100%。 （2）升压站挡土墙砌筑完成 65%。 （3）生活楼厨房间墙面贴瓷砖完成 30%。 （4）生活楼室内第一遍刮腻子完成 100%。 （5）综合配电楼二楼排架搭设完成 50%。 （6）SVG 室内墙面第一遍刮腻子完成。 2. 风机平台：18#风机位基础地质勘察。 3. 道路：无施工。 4. 外送线路工程：3#铁塔基础开挖、钢筋绑扎完成 100%，33#钢筋绑扎完成 100%，34#铁塔基础开挖完成 45%，35#铁塔基础开挖完成 20%。		
安全内容： 1. 安全技术交底已落实到位 2. 施工现场无事故		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。