

监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：徐文平

第 页,共 页

2019年12月15日 星期：日	气候：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 18℃ 最低 5℃
工作内容： 1. 升压站： （1）升压站西侧档土墙毛石砌筑完成 70%。 （2）生活楼厨房间室内贴瓷砖完成 90%。 （3）SVG 室内刮腻子第二遍完成。 （4）综合楼主控室刮腻子第一遍完成。 （5）升压站围墙砌砖完成 10%。 2. 风机平台：18#风机位基础地质勘察。 3. 道路：无。 4. 外送线路工程：3#铁塔基础混凝土浇筑完成 100%，33#铁塔基础钢筋绑扎支模完成 100%，34#铁塔基础开挖完成 50%，35#铁塔基础开挖完成 30%。		
安全内容： 1. 安全技术交底已落实到位。 2. 施工现场无事故。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。