

监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：徐文平

第 页,共 页

2019年12月18日 星期：三	气候：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 15℃ 最低 0℃
工作内容： 1. 升压站： （1）综合配电楼继保室盘柜支架加工安装完成。 （2）生活楼室内地砖铺设完成 15%。 （3）综合配电楼二层刮腻子完成 50%。 （4）35KV 开关柜室内照明线管敷设完成 50%。 2. 风机平台：18#风机位基础地质勘查。 3. 道路：2#主路 k0+480 米（桩号）处理涵管 6 根、k2+200 米（桩号）处理涵管 6 根完成。 4. 外送线路工程：34#铁塔基础开挖完成 100%，36#铁塔基础开挖完成 30%。		
安全内容： 1. 安全技术交底已落实到位。 2. 施工现场无事故。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。