

# 监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：徐文平

第 页,共 页

2019年12月20日 星期：四	气候：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 7℃ 最低 2℃
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 升压站：<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 生活楼地砖铺设完成 40%。</li><li>(2) 升压站北侧、东侧挡土墙砌筑完成 75%。</li><li>(3) 升压站围墙砌砖完成 50%。</li><li>(4) 升压站消防水池基础开挖完成。</li><li>(5) 综合配电楼 35KV 开关柜室内接地扁铁焊接完成 15%。</li><li>(6) 综合配电楼楼梯间刮腻子完成。</li></ol></li><li>2. 风机平台：10#风机位基础地质勘查。</li><li>3. 道路：无。</li><li>4. 外送线路工程：36#铁塔基础开挖完成 50%；34#铁塔基础钢筋绑扎完成 75%；20#铁塔组立完成 80%；23#铁塔组立完成 40%；27#铁塔组立完成 100%。</li></ol>		
<p>安全内容：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 安全技术交底已落实到位。</li><li>2. 施工现场无事故。</li></ol>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。