

监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：徐文平

第 页,共 页

2019年12月21日 星期：五	气候：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 5℃ 最低 0℃
工作内容： 1. 升压站： （1）生活楼地砖铺设完成 70%。 （2）综合配电楼继保室屏柜安装完成 10%。 （3）综合配电楼继保室接地扁铁焊接完成 90%。 （4）综合配电楼楼梯间第二次刮腻子完成。 2. 风机平台：10#、19#风机位基础地质勘查。 3. 道路：无。 4. 外送线路工程：36#铁塔基础开挖完成 55%；20#铁塔组立完成 90%；23#铁塔组立完成 60%；34#铁塔基础钢筋绑扎完成。		
安全内容： 1. 安全技术交底已落实到位。 2. 施工现场无事故。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。