

监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：徐文平

第 页,共 页

2019年12月23日 星期：一	气候：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 10℃ 最低 3℃
<p>工作内容：</p> <p>1. 升压站：</p> <p>(1) 备进场升压站挡土墙砌砖完成 80%；升压站西侧围墙砌筑完成、抹灰完成 20%。</p> <p>(2) 生活楼室内第三遍批白完成、卫生间贴墙砖完成 60%。</p> <p>(3) 生活楼落水管安装完成 60%。</p> <p>2. 风机平台：9#、19#风机位基础地质勘查。</p> <p>3. 道路：无。</p> <p>4. 外送线路工程：34#铁塔基础混凝土浇筑完成 100%；36#铁塔基础开挖完成 75%；19#铁塔组立完成 65%，29#铁塔组立完成 65%。</p> <p>5. 其他：GIS 设。</p>		
<p>安全内容：</p> <p>1. 安全技术交底已落实到位。</p> <p>2. 施工现场无事故。</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。