

监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：徐文平

第 页,共 页

2019年12月25日 星期：三	气候：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 16℃ 最低 4℃
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 升压站：<ol style="list-style-type: none">(1) 综合配电楼继保室屏柜安装完成 50%。(2) 升压站挡土墙砌筑完成 90%。(3) 升压站围墙抹灰完成 35%。(4) 综合配电楼落水管安装完成 80%。2. 风机平台：13#、15#风机位基础地质勘查。3. 道路：2#主路道路涵管到场卸货。4. 外送线路工程：35#铁塔基础浇筑完成 100%；36#铁塔基础开挖完成 85%；17#铁塔组立完成 25%，29#铁塔组立完成 95%。		
<p>安全内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 安全技术交底已落实到位。2. 施工现场无事故。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。