

监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：徐文平

第 页,共 页

2019年12月26日 星期：四	气候：白天：小雪 夜间：小雪	气温：最高 5℃ 最低 0℃
工作内容： 1. 升压站： （1）综合配电楼 GIS 设备安装就位、接地扁铁焊接完成 50%。 （2）综合配电楼室内轴流风机安装完成 50%。 （3）升压站挡土墙砌筑完成 95%。 （4）升压站围墙抹灰完成 35%。 （5）生活楼室内地砖铺设完成 60%、室内第三遍刮腻子完成 40%。 2. 风机平台：13#、15#风机位基础地质勘查。 3. 道路：无。 4. 外送线路工程：36#铁塔基础开挖完成 90%；下雪未开展组塔作业。 5. 设备到货：高纯六氟化硫（6 瓶）到场		
安全内容： 1. 安全技术交底已落实到位。 2. 施工现场无事故。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。