

监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：徐文平

第 页,共 页

2019年12月27日 星期：五	气候：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 10℃ 最低 3℃
工作内容： 1. 升压站： （1）升压站挡土墙砌筑完成。 （2）生活楼室内第三遍刮腻子完成。 （3）综合配电楼室内第三遍刮腻子完成 50%。 （4）生活楼厨房贴瓷砖完成。 （5）SVG 水冷系统设备水管安装完成。 2. 风机平台：13#、15#风机位基础地质勘查。 3. 道路：无。 4. 外送线路工程：36#铁塔基础开挖完成；17#铁塔组立 30%；28#铁塔组立完成 10%；塔材转运 5. 设备到货：高纯六氟化硫（6 瓶）到场		
安全内容： 1. 安全技术交底已落实到位。 2. 施工现场无事故。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。