

监 理 日 志

日期: 2020 年 05 月 19 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 12℃ - 30℃

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目。

监 理 工 作 情 况	1. 检查风机基础避雷, 并记录检查整改情况。 2. 经监理项目复查, 16#17#风机基础避雷接地符合设计要求。 3. 检查升压站建筑物外墙方格缝已整改完成。 4. 整理完善监理资料缺陷。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设方单位	1. 风机基础钢筋加工, 13#风机平台开挖完成, 16#渣场拉土填盖方砌筑, 16#17#风机基础接地整改, 风机基础外观整改。 2. 升压站建筑物外墙方格缝内墙墙面整改, 避雷带整改, 引下线安装。 3. 110KV设备室站内施工。
其 它 事 项	中州建设施工人数22人, 施工机械投入6台。 方家灯火施工人数15人, 施工机械投入2台。	
本日现场监理人员		田国省 朱书全 黄亮、汪运微。
记录人: 朱书全		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国省



扫描全能王 创建