

监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：徐文平

第 页,共 页

2020年01月04日 星期：六	气候：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 15℃ 最低 5℃
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 升压站：<ol style="list-style-type: none">(1) 升压站消防水池钢筋绑扎完成 60%。(2) 升压站排水管安装完成 70%、排水井砌筑 1 个。(3) 升压站东侧排水沟砌砖完成。2. 风机平台：6#、11#风机位基础地质勘查施工。3. 道路：无。4. 外送线路工程：10 号铁塔组立完成 70%；18 号铁塔组立完成 100%，31 号铁塔组立完成 40%。		
<p>安全内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 安全技术交底已落实到位。2. 开展安全自查整改工作。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。