

监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：徐文平

第 页,共 页

2020年01月10日 星期：五	气候：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 15℃ 最低 3℃
工作内容： 1. 升压站： （1）升压站东侧围墙砌筑完成 85%、升压站围栏安装完成 20%。 （2）升压站内消防管焊接完成 90%。 （3）升压站接地扁铁焊接完成 90%。 （4）升压站东侧排水沟砌筑完成 60%。 2. 风机平台：B1#、7#风机位基础地质勘查施工。 3. 道路：无。 4. 外送线路工程：8 号铁塔组立完成 100%；32 号铁塔组立完成 95%；33 号铁塔组立完成 80%。		
安全内容： 1. 安全技术交底已落实到位。 2. 施工现场无事故。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。