

监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：徐文平

第 页,共 页

2020年01月13日 星期：一	气候：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 12℃ 最低 3℃
工作内容： 1. 升压站： (1) 升压站污水井砌砖完成。 (2) 升压站综合配电楼门安装完成 1 个。 (3) 升压站路基碾压。 2. 风机平台：7#、8#风机位基础地质勘查施工。 3. 道路：无。 4. 外送线路工程：5 号铁塔组立完成 50%；34 号铁塔组立完成 70%；36 号铁塔组立完成 100%。		
安全内容： 1. 安全技术交底已落实到位。 2. 开展安全自查活动。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。