

监 理 日 志

日期: 2021年 05月 22日

天 气: 阵雨

星期: 六

气 温: 20/12℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、11#、15#、16#、17#、18#、19#机位巡视检查。 7#机位高压电缆终端头制作。共1人。监理人员李为平全程跟班指导。 4#机位基础吊装作业。水年度测量。监理人员李为平全程跟班指导。 19#机位人工清理电缆沟。监理人员李为平全程跟班指导。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 他 事 项	中州建设 有限公司 湖南能国 物流有限 公司	1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、11#、15#、16#、17#、18#、19#机位范围内电气安装作业。施工人员5名。发电机1台。叶片吊装就位。 3#机位基础吊装作业。施工人员3名。 4#机位基础吊装作业。施工人员5名。发电机1台。叶片吊装就位。 5#机位基础吊装作业。施工人员2名。 7#机位150mm²高压电缆终端头制作完成。共1人。监理人员李为平。 19#机位人工清理电缆沟。施工人员5名。 11#机位范围内电气安装作业。施工人员8名。(发电机吊装完成)
本 日 现 场 监 理 人 员	李为平 李为明 李为平 李为平	
记 录 人	李为平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李为平



扫描全能王 创建