

监 理 日 志

日期: 2021年 05月 23日

天气: 小阴转阴

星期: 月 ,

气温: 16/13℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4#5#6#7#8#15#16#风机位机升瓦瓦巡视检查。 集电线路电缆升缆箱流测定记录 监理人员对机位电缆进行巡视,必须严格按照施工图进行施工。 编写及处理周报一份,高阻处理记录表二份 哈电设备厂家付款申请表一份,签字并盖章。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 4#机位基础钢筋绑扎完成机位。施工人员3名,板车1辆,铁马1辆 6#机位机筒内安装免爬器 施工人员2名 铁马1名 11#机位集电线路电缆升缆箱流测定记录。施工人员5名 15#机位安装摄像头。施工人员5名。 16#机位塔筒接地网焊接扁钢连接。施工人员4名,铁马1名 由于天气原因 11#机位无人施工。
其 他 事 项	雨天路滑 第14套叶片与轮毂无法到达11#机位。500kV电压互感器闲置。 第15套发电机叶片没有准确的到场时间。400kV电压互感器在11#机位闲置。	
本日现场监理人员 李福年 李运明 许磊松 高振平		
记录人: 高振平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生



扫描全能王 创建